

Quatre garennes et une lavogne de plus au camp des garrigues !

Juillet 2017

Dans le cadre du projet Life Défense Nature 2 Mil (<http://www.lifeterrainsmilitaires.fr/index.php/fr/>), un second lot de 4 garennes est sur le point d'être achevé par le Syndicat Mixte des gorges du Gardon dans le camp des Garrigues.

Fort de l'expérience acquise lors de la mise en place des premiers ouvrages sur la commune de Poulx en 2015, le SMGG a construit ces garennes à pierre sèche selon le même mode opératoire. Un enclos permettant à la fois de protéger les lapins des prédateurs terrestres et de les contenir dans les garennes le temps de leur acclimatation a été mis en place ; il a pu être enterré suite à l'intervention d'une trancheuse. Des filets de volières ont été disposés sur le grillage afin de protéger les garennes des prédateurs aériens, et des aménagements complémentaires (abreuvoirs, abris) sont en cours de construction. En effet, toute la végétation ayant été supprimée lors du diagnostic pyrotechnique, il était nécessaire d'aménager des zones refuges le temps qu'une végétation arbustive se mette en place.

Les premiers lapins investiront les garennes à la fin de l'été, lorsque la végétation aux alentours aura suffisamment repris pour assurer leur subsistance.



Chantier de construction des garennes au lieu-dit "le Pavillon" (source : SMGG)

Un peu plus au nord, dans le même secteur, le chantier de construction de la deuxième lavogne du projet a commencé.

Situé dans une dépression avec roche affleurante, l'implantation de l'ouvrage a nécessité une importante opération de terrassement afin de réaliser une dépression conique et d'aménager une zone de dépôt des matériaux de construction (sable, dalles calcaires). La section pionniers du 2^{ème} REI est également intervenue pour restaurer la piste d'accès au site.



Atelier de taille de pierre sur le site de construction de la lavogne au lieu-dit "le Pavillon" (source : SMGG)

L'ouvrage sera construit selon le même mode opératoire que pour la première lavogne réalisée en 2014 au bivouac du Grand Chêne. Un atelier de sciage de pierres a été installé sur le site, où le découpage des 613 modules de dalles calcaires qui formeront la lavogne a débuté en ce début du mois de juin.



Pas encore terminée mais déjà utilisée ! (source : SMGG)